

10. jednání osadního výboru Stolín

27. 6. 2022

Přítomní členové: 5, hosté 10, dle presenční listiny

Zahájení a schválení programu

Předseda OV zahájil jednání a konstatoval, že OV je usnášeníschopný. Byl schválen následující program:

1. Kontrola zápisu z minulého jednání
2. Nové podměty osadního výboru

přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0

1. Kontrola zápisu z minulého jednání

- 1. Komunikace a propustek Mstětín

OV 9.3.2020

Přítomní občané Mstětína upozornili na špatný stav komunikace směrem k Bašům u zaslepeného propustku. Cesta je z poloviny zaplavena vodou a podmáčením se neustále zhoršuje její stav. Požadují zjednání nápravy.

Místostarosta vysvětlil nutnost zaslepení propustku z důvodu stížnosti pána z Červené Hory.

Občané Mstětína s tímto jednáním zásadně nesouhlasí, propustek zde byl vždy a nejedná se o novou stavbu.

Místostarosta nastínil řešení, které by mohlo vzniknout v rámci pozemkových úprav Červené Hory. Zde se ale jedná o časově vzdálené řešení.

Závěrem diskuse bylo přijetí požadavku Osadního výboru na vyřešení havarijního stavu místní komunikace.

7.2020 – Ve vnitřním oblouku je nově vyasfaltováno, u komunikace se stále drží voda a je velice podmáčená, vnější oblouk zatáčky se rozpadá asphalt. Místo je velice nebezpečné. Nejsou žádné značky.

Místostarosta sdělil - Čekáme na pozemkové úpravy Červené Hory, které by měly nabýt právní moci v příštím roce, a které s tímto propustkem počítají. Jednal jsem s pozemkovým úřadem, kde mi bylo sděleno, že pak může město i na své náklady stavbu provést. Do té doby budeme muset toto místo jen dočasně upravovat. Nejmenovaný občan vyhrožuje i trestním oznámením, pokud bychom propustek obnovili.

Závěr - Doporučujeme řešit jako havárii na místní komunikaci. Uvedený stav není bezpečný!!

14.9.2020 Jiří Regner: Proběhlo nové jednání s dotčeným vlastníkem pozemku, který trvá na odmítavém postoji k propustku pod komunikací. Musíme opravdu počkat na pravomocné pozemkové úpravy Červené Hory, kde je navržené dobré řešení a zařadit odvodnění komunikace do rozpočtu města, zadat projekt a realizovat.

Závěr OV – je nutné alespoň opravit stávající asphalt.

24.5.2021 Konzultace s Ing. Košutem – město místo provizorně opravuje šterkem, asphalt je drahá a zbytečná investice, podmáčením by se rozlámal. Pozemkové úpravy se stále řeší. Nejmenovaný, všem známý občan se stále nesmyslně odvolává a svým počínáním blokuje dobré řešení. Měl by být za své jednání také odpovědný!!

4.10.2021 Čeká se na nabytí právní moci KPÚ Červená Hora.

27.6.2022 Místostarosta informoval, že PÚ již mají právní moc. Město požádalo Pozemkový úřad o projekt na odvodnění, které bude v rámci PÚ následně provedeno. Cestu bude řešit město.

Zůstává v zápisu od 9.3.2020

přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0

- 2. Chodník zastávka BUS SAAR

OV 6.3.2019

Před 4 roky pomohl OV vyřešit pozemky pro stavbu. V roce 2018 projednal OV za pomoci ODS situaci se zamítavým stanoviskem Správy silnic s radním kraje pro dopravu p. Červíčkem, bylo domluveno, že je nutno technicky vyřešit

ČERVENÝ KOSTELEČ

šířku budoucí komunikace. V únoru 2019 proběhla schůzka vedení města se Správou silnic, dle informací od starosty bude v průběhu roku vybrán projektant pro rozšíření komunikace, který upřesní podmínky pro projekt chodníku. Město poté dokončí projekt chodníku, úprava PD je součástí rozpočtu 2019. Na základě připomínek majitelů domů byla městem oslovena společnost ČEZ, Distribuce a.s., která připraví projekt rekonstrukce sítě – přesun vrchního vedení z domů do chodníku. Tato akce proběhne nejdříve v roce 2021. Z technického hlediska musí obě akce proběhnout současně. U této akce bude OV sledovat vývoj úpravy projektu chodníku podle požadavků Správy silnic, které by mělo být dokončeno v roce 2019.

Majitelé sousedních nemovitostí požadují konzultace navrhovaného řešení chodníku s projektantem.

16.9.2019 dle informací místostarosty je vybrán projektant silnice, který bude spolupracovat s projektantem p. Térem na dokončení projektu chodníku.

Info 2020 – stavba chodníku bude sloučena se stavbou komunikace Správy silnic, v termínu 2025 a dále.

Projednávání této akce bude OV nadále sledovat.

14.9.2020 info Ing. Matysky ROM: projektant chodníku (ing. Tér) má od projektanta silnice III/3036 (Advisia Praha) hranu chodníku. Ing. Tér zapracuje novou polohu a aktualizuje PD chodníku. Dále se řešily i zastávkové zálivy. Poslední varianta je taková, že zastávky Stolín zůstanou na svých místech, jen se k nim vytvoří zálivy - nyní na schválení DI PČR Kultem.

24.5.2021 info Ing. Matysky ROM: stále probíhají projekční práce, nyní budou osloveny dotčené orgány pro stanoviska.

4.10.2021 Místostarosta – Kraj plánuje realizaci na rok 2025. Dále podal informaci, že by součástí mohla být i cyklostezka. Nyní se zpracovává studie jejího umístění od Skalice po Rtyni.

27.6.2022 Projekt komunikace a chodníků je dokončen. Získávají se souhlasy s dokumentací a bude požádáno o stavební povolení. Realizace bude dle finančních možností Královéhradeckého kraje. Cyklostezku dál řeší Svazek obcí.

Zůstává v zápisu již z minulého volebního období

přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0

- **3. Zaštěrkování pozemku u Izomatu podél komunikace III třídy**

6.3.2019 Protože není předpoklad, že výstavba chodníku bude zahájena do roku 2021, možná 2022, doporučuje OV provizorně zaštěrkovat část pozemku od Izomatu po čp. 78 a před plotem u čp. 76. Jednalo by se o levné provizorní řešení a lidé by alespoň nemuseli chodit po cestě. Toto řešení by zlepšilo bezpečnost v této dopravně zatížené části a sloužilo by odhadem po dobu 3-4 let. Jiří Šenk upozornil, že by se mělo u tohoto postupu také vyřešit oplocení u Izomatu a příkop u propustky se musí zachovat. Je připraven jednat s městem o navrženém postupu.

5. 6. 2019 o tomto návrhu MÚ ještě nerozhodl.

16.9.2019 dle informací místostarosty je předpoklad výstavby chodníku v roce 2020 a tak nemá smysl toto navržené řešení.

9. 3. 2019 Po projednání 16.9.2019 byl tento bod vypuštěn, avšak stavba byla poté sloučena se stavbou komunikace Správy silnic, v termínu 2025 a dále. Tím má znovu smysl se k tomuto záměru vrátit. 21. 1. 2020 proběhla schůzka na místě za účasti vedení města, vedení OV a Izomat. Bylo domluveno vzájemná koordinace záměrů, výstavba nového oplocení, kácení dřevin a zaštěrkování komunikací. Místostarosta potvrdil, že realizace je naplánovaná na 2-3 Q 2020

7.2020 Čeká se na přesunutí HUP, poté bude realizován přesun plotu a cestička.

14.9.2020 – Jirka Šenk a místostarosta – smluvně je vše ze strany Izomatu vyřešeno jak s městem tak i s RWE. V letošním roce by se mělo zvládnout přemístit HUP a max na jaře posunout oplocení a zaštěrkovat stezku.

24.5.2021 – HUP je posunuta, město objednalo posunutí oplocení. Je domluveno financování s Izomatem. Ihned po výstavbě oplocení je město připraveno zaštěrkovat stezku.

4.10.2021 Oplocení je dokončeno, staré demontováno, v letošním roce by se měla cestička vyštěrkovat.

27.6.2022 splněno vypouští se.


Splněno vypouští se

přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0

ČERVENÝ KOSTELEČ

- **4. Rekonstrukce komunikací Stolín**

6.3.2019 Po dokončené opravě komunikací po výstavbě splaškových komunikací zbývá ve Stolíně opravit tyto komunikace – od Jehovistů k čp. 81, z návse k čp. 10, od Pešíků k čp. 26 a nad sponkárnou od čp. 22 k čp. 69. Požadujeme vypracovat technický a finanční návrh podobně jako u cest na Mstětíně, zařadit do zásobníků oprav a postupně realizovat.



5.6.2019 nesplněno.

16.9.2019 nesplněno. OV doporučuje zařadit alespoň jednu komunikaci do rozpočtu 2020.

9.3.2020 Místostarosta uvedl, že v rozpočtu města je připraveno 50 tis na dosypání těchto komunikací s větší opravou se zatím nepočítá. OV ale trvá na vyhotovení rozpočtových nákladů.

7.2020 OV trvá na vyhotovení rozpočtových nákladů.

14.9.2020 OV trvá na vyhotovení rozpočtových nákladů jako zásobníků akcí na realizaci. Chceme ale znát i způsob opravy, zda a v kterých místech se bude odtěžovat položí. Zásadně nesouhlasíme s navyšováním komunikace mezi domy.

23.9.2020 Na schůzce se zástupci města vyjasněn náš požadavek na sestavení zásobníku akcí. Cesty jsme si osobně prošli. Prioritu bude mít cesta od Pešíků k č.p. 26. Budeme požadovat do rozpočtu 2020 v asfaltovém provedení.

24.5.2021 Rada města nezařadila opravy do rozpočtu. Mají jiné priority. OV navrhuje zahrnout do zásobníku i komunikaci od hasičské zbrojnice po zatáčku nad kapličkou. Po rekonstrukci kanalizace je polovina opravená. V zimě však pod neopravenou částí namrzá staré podloží a cesta nerovnoměrně pracuje a ničí se.

4.10.2021 Přítomní majitelé RD u cesty od Pešíků po č.p. 26 osobně požádali místostarostu o zařazení do rozpočtu 2022.

27.6.2022 cesta od Pešíků po čp. 26 je zařazena do rozpočtu 2022. Dle informací Ing. Košuta se řeší technologie opravy s ohledem na špatnou statiku čp. 64.

Zůstává v zápisu týká se celého období

přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0

- **5. Oprava haltýře na Mstětíně**

6.3.2019 OV upozorňuje na špatný stav haltýře na cestě k řece, žádáme o prověření majitele. V případě majetku města o opravu.

5.6.2019 Nesplněno.

16.9.2019 dle informací místostarosty bude v roce 2020 vypracován projekt na rekonstrukce vodních děl. Součástí i tento haltýř, následně by se mohlo požádat o dataci na opravu.

9.3.2020 Místostarosta uvedl, že přípravu projektu převzal odbor investic. Mstětíňáci doporučují umístit k haltýři lavičku, je to na turistické trase a jedná se o vhodné místo odpočinku.

ČERVENÝ KOSTELEČ

7.2020 Místostarosta sdělil, že byla schůzka na místě s vedoucím odboru rozvoje a vedoucím odboru správy majetku, ze které vyplynulo, že není potřeba generální oprava haltýře. Navrženo řešit opravu a rekonstrukci nadzemních částí a výměnu laviček.

14.9.2020 Jiří Regner: Proběhla konzultace s městským architektem a čekáme na jeho návrh řešení. OV žádá o předložení navrženého řešení k projednání.

24.5.2021 Jiří Regner zaslal navrhované řešení. Osadní výbor doporučuje opravit a natřít i starý plot za uvažovanou novou lavičkou.

4.10.2021 Místostarosta uvedl, že akci řeší majetkový odbor a bude v rozpočtu 2022.

27.6.2022 Místostarosta ujistil, že akci řeší majetkový odbor a je v rozpočtu 2022



Zůstává v zápisu od 6.3.2019

přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0

- **6. Oprava kapličky**

5.6.2019 Firma nestíhá v termínu opravu dokončit, nebude možné uskutečnit mši při tradiční pouti. Kaplička bude vysvěcena a znovu otevřena asi při výročí hasičů, nebo posvícení. Požadujeme dořešit i okapové chodníčky a vhodně upravit i okolí. Navrhujeme svolat schůzku s majiteli sousedního pozemku.

16.9.2019 Okolní úpravy terénu a vstupu jsou provedeny s drobnými nedodělkami. A to: vyspárování obnaženého základového zdiva, dořešení přechodu pískovec – asfalt, dopojení dešťových svodů. Vše připomenuto na odbor majetek. Kaplička byla otevřena poutí 8.9.2019. Dle informací místostarosty mají sousední majitelé také (jiné) drobné připomínky, které vyřeší osobně.

9.3.2020 Místostarosta nedodělkami budou odstraněny

7.2020 Není stále realizováno, spára na základovém zdivu spára u asfaltu. Místostarosta sdělil, že bylo ze strany města urgováno. Dále by mělo být dokončeno oplocení majiteli pozemku.

14.9.2020 Místostarosta uvedl, že dodělavky jsou objednány. Neprovedeno

24.5.2021 Neprovedeno

ČERVENÝ KOSTELEČ

4.10. 2021 Nprovedeno

27.6.2022 Dokončeno

Provedeno vypouští se

přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0

- 7. Čerpací nádrž ČOV návse

9.3.2020 Správce kanalizace na zimní období ohraničuje čerpačku od návse zatloukání roxorů a navazováním igelitových pásek. V každém větru se však otrhají a nejde o vzhledné opatření. Požadujeme řešit vhodným opatřením.

7.2020 Do jednání v září požadujeme info od Vody ČK jak bude řešeno příští zimu?

14.9.2020 Jiří Regner: Proběhla schůzka s p. Šlechtou, Emilem Košutem a architektem a čekáme na návrh řešení.

OV žádá o předložení navrženého řešení k projednání.

24.5.2021 Jiří Regner: čekáme na návrh

4.10.2021 Místostarosta uvedl, že s návrhem nesouhlasí Voda ČK a musí se řešení hledat jiné. Bude ale sjednocena pískovcová dlažba.

27.6.2022 Dokončeno

Provedeno vypouští se

přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0

- 8. Pozemkové úprava – společné zařízení

24.5.2021 V loňském roce byla realizována výstavba polních cest, jsou dokončeny a převzata městem. V letošním roce se bude realizovat výstavba poldru Vrchy. Společně s městem bychom měli požádat o realizaci dalších společných zařízení ze zásobníku schválených Pozemkových úprav.

4.10.2021 členové OV se seznámili s plánem společných zařízení a rozhodli o prioritách akcí takto:

1. cesta C11 v úseku stodoly pana Pešíka.

2. cesta C12 v úseku od návse po zahrádkářskou kolonii.

3. doprovodná výsadba u cesty C3 od hřiště

Osadní výbor žádá zástupce Města Červený Kostelec, aby požádali PÚ Náchod o zahájení přípravy a následnou realizaci těchto akcí.

27.6.2022 jednání s PÚ proběhla, budou realizována opatření, na které bude možné čerpat dotace. PÚ si bude hlídat možnosti.

Provedeno vypouští se

přijato, pro 5, proti 0, zdržel se 0

- 9. Pozemkové úprava – společné zařízení

24.5.2021 Osadní výbor požaduje řešit problém znehodnocení pozemků pod vsakovacími objekty firem v průmyslové zóně.

4.10.2021 Místostarosta informoval o jednání na ŽP Náchod s panem Česenkem. Nyní čeká na zprávu ZD Žernov o neobhospodařitelnosti mokřých pozemků.

27.6.2022 Společnost SAAR upravila své jezírka tak, že průběžně čerpá vodu a rozlévá ji po svém pozemku, aby tak snižovala hladinu a tím zvyšovala kapacitu retence. Za poslední dva silné deště bylo vysledováno, že opatření pomohlo a na cestu se bláto nevyplavuje.

Provedeno vypouští se

přijato, pro 5, proti x, zdržel se x

- **10. Vyplavování štěrku na MK z komunikace mezi č.p. 13 a 22 na Mstětíně**

4.10.2021 Osadní výbor požaduje řešit vyplavování štěrku na místní komunikaci z komunikace mezi č.p. 13 a 22 na Mstětíně.

27.6.2022 Místostarosta prověří u Ing. Košuta.

Zůstává v zápisu od 4.10.2021

přijato, pro 5, proti x, zdržel se x

2. Nové podmínky osadního výboru

- **11. Odkup pozemku p.č. 444 ostatní plocha do majetku města**

27.6.2022 Osadní výbor doporučuje zahájit jednání s majitelkou pozemku p.č. 444 ostatní plocha v k.ú. Stolín o odkupu pozemku do majetku města.

- **12. Výšková úprava obrubníku na zastávce**

27.6.2022 Osadní výbor doporučuje zvážit provedení výškové úpravy obrubníku na zastávce ve Stolíně. Výstavba nové zastávky s ohledem na rekonstrukci celé komunikace je časově nejistá. Jednoduchá výměna obrubníku a částečná překládka dlažby by pomohla starším občanům při nastupování.

- **13. Vodorovné značení před zbrojnicí a na návsi**

27.6.2022 Hasiči požadují obnovu vodorovného dopravního značení před zbrojnicí a projednání nového u haltýře.

Diskuse:

Hasiči upozorňují na špatný stav cisterny.

Majitelé č.p. 26 upozorňují na nedodělky na poldru. Místostarosta po schůzi osobně prověří. Následně proběhla schůzka na místě a bylo domluveno řešení.

Na křižovatce u HB Nástrojárny se rozrůstá náletový strom. Informace předána Ing. Košutovi.

Zapsal: Josef Vondra, předseda OV

Dne: 27.6.2022

Ověřil: Jiří Regner, místostarosta

ČERVENÝ KOSTelec

Prezenční listina

z jednání Osadního výboru Stolín dne 27. 6. 2022 v hasičské zbrojnici

[illegible]